

## ATTESTATION DE TRAVAUX D'INSTALLATION

**A retourner avec photos sous 48 heures**

COORDONNÉES						
Société occupant le site						
Adresse complète du site						
Société installateur						
Responsable de l'installation	Nom					
	Prénom					
	E-mail					
	Téléphone					
MATÉRIEL INSTALLÉ						
Libellé	Quantité livrée	Quantité installée	Remarques			
Smart Analyzer nu						
Coffret Smart Analyzer						
Capteurs RT ou ART						
Rallonges et adaptateurs BNC						
Alimentation 24 V						
Modem, câble réseau et 2 antennes						
Smart Tag						
Smart Router						
RELEVÉ SUR COMPTEUR GENERAL EXISTANT						
Valeurs lues sur le compteur général (si existant) : Date du relevé : ___ / ___ / _____	P1 :	W	P2 :	W	P3 :	W
	Q1 :	VAr	Q2 :	VAr	Q3 :	VAr
		inductif <input type="checkbox"/> capacitif <input type="checkbox"/>		inductif <input type="checkbox"/> capacitif <input type="checkbox"/>		inductif <input type="checkbox"/> capacitif <input type="checkbox"/>
VALIDATION						
<b>Mesure Général</b>						
Nombre de câbles total par phase <small>Nombre de câbles total par toron au niveau de la mesure</small>	φ1		φ2		φ3	
Nombre de câbles mesurés par phase <small>Si le toron de câble est trop large, enrouler les capteurs autour d'une fraction</small>	φ1		φ2		φ3	
<b>Banc de Condensateur (si existant)</b>						
Nombre de câbles total par phase	φ1		φ2		φ3	
Nombre de câbles mesurés par phase	φ1		φ2		φ3	
J'atteste que l'installation a été réalisée selon les préconisations de la notice					oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
J'atteste que les capteurs de courant ont été positionnés dans le bon sens, à l'emplacement convenu					oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
J'atteste avoir effectué les tests de validation de la mesure, conformément à la notice					oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
J'atteste avoir équipé tous les bancs de condensateurs qui fonctionneront pendant la campagne					oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
J'atteste que l'installation est réputée terminée					oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
Je transmettrai <b>sous 2 jours ouvrés les captures d'écrans des tests</b> réalisés					oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
Je transmettrai <b>sous 2 jours ouvrés les photographies de l'installation</b> à <a href="mailto:technique@smart-impulse.com">technique@smart-impulse.com</a> <small>Compteurs Smart Impulse, capteurs de courant, disjoncteurs de protection des compteurs, mise à la terre, plan large du local après installation</small>					oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
COMMENTAIRES ET RÉSERVES						
Fiche à retourner scannée à <a href="mailto:technique@smart-impulse.com">technique@smart-impulse.com</a>					Signature : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle;"></span>	